

监 理 日 志

日期: 2020年 4月30日

天气: 多云

星期: 四

气温: 31-18℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	训施工理地查看施工用度及安全隐患情况, 因防护围栏材料还未到全, 故施工人员在屋面补装 夹具与导轨	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 8人 B4 屋面补装夹具与导轨 防护围栏告知在路上.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人:	段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	