

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 14日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27-17 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度及文明施工情况。 由于施工人员较少,施工进度与周一排的计划已不符。 要求总包增加施工人员。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 9人 B3屋面安装桥架、围栏。 逆变器, 已完成。 明日 B1屋面施工
其它事项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生