

监 理 日 志

日期: 2020年 5月23日

天气: 多云

星期: 六

气温: 33-19 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况。由于前期缺一些材料。 造成3个屋面工作没有彻底完成,所以施工队(材料不齐) 一个个屋面清。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	队人上午B4屋面消缺整改。 下午B3屋面消缺整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生