

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 27日

天气: 阴

星期: 三

气温: 26-17 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到施2现场查看整改情况, 要求整改部位已整改. 督促总包单位 监理通知单尽快回复. 对泰开并网柜要求整改消缺项, 尽快通知厂家人整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	7人上午新都并网柜就位 下午龙泉整改(更换桥架螺栓)及将 上观缺材料未项完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	