

监 理 日 志

日期: 2020年 5月29日

天气: 晴

星期: 五

气温: 29-19℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园1.2MWp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料, (月报) 并上传监理云。 到施工现场查看施工情况, 让其将并网柜基础附近 大的石头捡干净, 补种草坪好。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	2人安装B1屋面到并网点桥架。 5人B1屋面整改。
其 它 事 项	新都组件到货32箱	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈耀堂	