

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 4日

天气: 多云

星期: 一

气温: 31-21 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工情况及安全防护措施是否到位。 因围栏材料未到货, 只到了桥墩, 故今日只做导轨安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	9人 上午配合吊运屋面桥墩, 通道板, 导轨等钢材。 B4屋面安装导轨
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段兴林	
记录人:	段兴林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生