

监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 5 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 22-22 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度情况。 B4 B5 B6 屋面导轨已安装完成。 围栏材料还未到。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 光伏板、B1、B2、B3 屋面安装导轨 因 B1 缺少导轨（发错地方）故 B1 还有十几根 没有安装，其余已完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 徐耀奎