

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 9日

天气: 阴

星期: 六

气温: 26-15 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看安全及施工情况。 现场人员基本能做到正确佩戴安全防护用品。 B4屋面分散围栏材料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	9人 B4屋面 2人安装材料架 2人对不符合要求导轨进行整改。 5人分散围栏材料。 上午下雨 2人休息
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	