

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 10日

天气: 阴

星期:

气温: °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场进行巡视检查。 B4屋面吊铺组件时未按规范进行堆放。业主单位此处已 或作经济处罚, 已示警告。 电缆下屋面段未做保护, 下发监理通知单。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	6人 B4屋面吊铺组件。 2人加工接地扁铁。 2人接MC4接头。(逆变器端) 2人固定并网柜
其它事项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生