

监 理 日 志

日期: 2020年 6 月 2 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 24-18 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因交流电缆未到现场, 组件质量问题未解决, 施工人员休息, 电话督促阳光电源总包尽快提交施工资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	施工人员休息 (因组件质量问题, 未解决, 低压交流电缆未到货)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	