

监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 3 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 31-19 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因交流电缆, 光伏电缆未到, 施工人员到 双流吊运材料到屋面, 安装围栏.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	施工 8 人吊运材料, 及安装围栏.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	