

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 8日

天气: 多云

星期: 一

气温: 26-20 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料. 督促总包并网柜需整改项尽快完成. 并要求总包单位明日安装组件时必须按照规范要求进行搬运及安装.	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 上午下雨施工人员进行休息 下午 6人预制夹具, 准备明日安装组件.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张光林	
记录人:	张光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生