

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 9日

天气: 多云

星期: 二

气温: 33-20 °C

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看吊装安全措施。 吊装屋面组件要求及时散开, 不可堆集, 搬运时必须两人抬, 禁止一人背运。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	2人绑扎垂直桥架内电缆。 4人预制夹具。 下午6人吊铺组件到B4屋面。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生