

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 29℃-15℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场组织召开安全会议, 要求施工人员必须遵守; 要求总包提供在泉的开工报审资料及屋面梁的拉拔试验 文件, 为屋面的后期施工做准备, 让总包单位与园区物业做好 交接记录; 对屋面的防护围栏、安装完成时间确定, 以免影响施工。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 加固 7A 5人升降机上安装 (打孔、焊接) 2人地面配合。(观察作业面周围) 以免焊渣 落下, 发生火灾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐增生	