

监 理 日 志

日期: 2020年 4月 29日

天气: 阴

星期: 三

气温: 27℃-19℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因五一假期快到, 物流仓库需备货, 仓库租赁单位 江加国先暂时停下。施工队亦刷去年棚斜撑油漆。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 2人加工斜撑 5人补刷油漆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	