

监 理 日 志

日期: 2022年 5月 17日

天气: 多云

星期: 二

气温: 34℃-20℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场进行巡视检查。 施工队分散围栏材料, 安装桥架支架。 审核总包单位资料, 提出整改意见。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	共9人: 安装导轨、围栏。 夹具、导轨已安装完成。 5人安装围栏。(安装围栏夹具, 4人安装桥架。(桥架互穿。))
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	