

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 5 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 33℃ - 22℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工情况。 因2根斜撑安装位置,被原有装修板遮挡, 需拆除后,方能安装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	7人安装斜撑,并涂刷油漆。(因油漆干的慢, 每根都得补漆刷一遍。)
其它事项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	