

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 1 日

天气：多云

星期：气温：12℃ -2℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                             |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 陪同总包、施工单位到物流园办理进场手续；<br>查看施工区作业面情况（现场货物较多）； |                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                     | 施 工 内 容 及 进 度                  |
|                            | 阳光电源<br>股份有限公司                              | 到物流园查看施工现场，估算材料及对图纸有疑问处及时跟设计沟通 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                             |                                |
| 本日现场监理人员                   |                                             | 段长林                            |
| 记录人：段长林                    |                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生        |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 2 日

天气：多云

星期：气温：12℃ -2℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                             |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 陪同总包、施工单位到物流园办理进场手续；<br>让总包单位前期资料尽快上报监理部，以免耽误开工时间，施工人员的保险加到建设单位的要求：个人 50 万。 |                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                 |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                  | 施工单位拿到变更图纸，材料已下单（明日可以到现场）。<br><br>准备明日工人进场施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                             |                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                             | 段光林                                           |
| 记录人：                       | 段光林                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈耀奎                       |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 3 日

天气：多云

星期：气温：13℃ -6℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                      |                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 陪同总包、施工单位到物流园办理出入证；<br>审核总包前期报审资料；<br>检查升降机技术参数及合格证。 |                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                              | 施 工 内 容 及 进 度               |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                           | 施工材料已全部到场；<br><br>明日准备正式施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                      |                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                      | 段兴林                         |
| 记录人：段兴林                    |                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生     |



# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 4 日

天气：多云

星期：气温：11℃ -7℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                             |                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看施工情况、并对到货材料进行了抽检；<br>检验结果 H 型钢不符合设计要求、要求总包单位更换，总包单位联系供货商到现场，进行了复查后，承认说是发货的时候装错了。<br>对施工单位施工人员进行安全培训。 |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                        | 施工内容及进度                                                                                                    |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                                                  | 因现场材料与设计不符、施工人员做施工前的准备工作。（临时用电等）                                                                           |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                             |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                             |                         |
| 记录人：                       |                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 5 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -7℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                             |                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看施工情况、并对新到货材料进行了抽检；<br>检验结果 H 型钢符合设计要求，同意在本工程使用；<br>检查焊接缝是否符合验收及图纸要求。 |                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                            |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                  | 现场施工人员共5人；<br><br>2人焊接底板；<br><br>2人钢材除锈、刷漆；<br><br>1人机动。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                             |                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                             | 张兴林                                                      |
| 记录人：张兴林                    |                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈耀生                                  |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 6 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -7℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                     |                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看施工情况；<br>要求施工人员焊渣及时清理干净；<br>要求施工人员必须佩戴好防护用品。 |                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                            |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                          | 现场施工人员共5人；<br><br>2人焊接底板；<br><br>2人钢材除锈、刷漆；<br><br>1人断料。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                     |                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                     | 张 岩 林                                                    |
| 记录人：张 岩 林                  |                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐 耀 生                                |



# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 7 日

天气：晴

星期：气温：12℃ -4℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                   |                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>到施工现场查看施工情况；</p> <p>要求施工人员焊渣及时清理干净；</p> <p>要求施工人员必须佩戴好防护用品；</p> <p>明日要开始安装斜撑，让其下班前准备工作先做好。</p> |                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                           | 施 工 内 容 及 进 度                                      |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                                        | <p>现场施工人员共5人；</p> <p>3人焊接底板；</p> <p>2人钢材除锈、刷漆。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                   |                                                    |
| 本日现场监理人员                   | 张岩林                                                                                               |                                                    |
| 记录人：张岩林                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                           |                                                    |


# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 8 日

天气：晴

星期：气温：12℃ -3℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看安全文明施工的落实情况；<br>检查斜撑安装的质量情况（由于斜撑一端固定在原厂区的混凝土立柱上钢筋较多，安装好后上下两端不在同一条线上，有屋面荷载力偏移的安全隐患）故下发监理通知单，要求总包单位对已经安装好的进行整改。 |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                    |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                                                           | 现场施工人员共5人；<br><br>安装斜撑；<br><br>应混凝土柱钢筋较多，打孔总是碰到，造成安装好后不符合要求，故总包单位与设计单位协调解决方案；方案没出之前施工人员停止斜撑的安装。            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                      |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                      |                         |
| 记录人：                       |                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |



# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 9 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -3℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                |                                                                 |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | 查看现场施工情况，因按目前的施工图纸施工，进度缓慢；总包单位在与设计单位确定新的施工方案，所以施工队休息。等待设计单位的结果。 |                      |
| 施工<br>情况       | 施工单位                                                            | 施工内容及进度              |
|                | 阳光电源<br>股份有限<br>公司                                              | 施工队休息。（等待设计单位新的施工方案） |
| 其它<br>事项       |                                                                 |                      |
| 本日现场监理人员       | 段光林                                                             |                      |
| 记录人：段光林        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                         |                      |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 10 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -3℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                          |                         |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 督促总包单位尽快确定施工方案；<br>下午施工方案已确定等待施工队重新购买材料。 |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                  | 施 工 内 容 及 进 度           |
|                            | 阳光电源股份有限公司                               | 施工队休息。（等待设计单位新的施工方案）    |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                          |                         |
| 本日现场监理人员                   | 段岩林                                      |                         |
| 记录人：                       | 段岩林                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 11 日

天气：晴

星期：气温：11℃ -5℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                  |                           |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看安全文明施工情况；<br>查看施工进度及施工质量； |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                          | 施 工 内 容 及 进 度             |
|                            | 阳光电源股份有限公司                       | 4人安装支撑；<br><br>1人配合及安全监督。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                  |                           |
| 本日现场监理人员                   |                                  | 段光林                       |
| 记录人：段光林                    |                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：傅耀生   |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 12 日

天气：多云

星期：气温：11℃ -5℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                  |                           |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看安全文明施工情况；<br>查看施工进度及施工质量； |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                          | 施 工 内 容 及 进 度             |
|                            | 阳光电源股份有限公司                       | 4人安装支撑；<br><br>1人配合及安全监督。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                  |                           |
| 本日现场监理人员                   |                                  | 段岩林                       |
| 记录人：段岩林                    |                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生   |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 13 日

天气：多云

星期：气温：11℃ -5℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                    |                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看安全文明施工情况；<br>查看施工进度及施工质量；<br>现场垃圾及时让施工单位清理。 |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                               | 施工内容及进度                   |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                         | 4人安装支撑；<br><br>1人配合及安全监督。 |
| 其它事项                       |                                                    |                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                    | 段光林                       |
| 记录人：段光林                    |                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生   |

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 14 日

天气：多云

星期：气温：11℃ -5℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                       |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到施工现场查看安全文明施工情况：<br>查看施工进度及施工质量：<br>现场垃圾及时让施工单位清理：<br>因有面墙是空心故没有安装让总包单位联系设计明年来后在进行安装。 |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                     |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                            | 4人安装支撑：<br><br>1人配合及安全监督。<br><br>共完成17根安装，一个库剩一根。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                       |                                                   |
| 本日现场监理人员                   | 段光林                                                                                   |                                                   |
| 记录人：                       | 段光林                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                           |



# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 15 日

天气：雨

星期：气温：8℃ -5℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                             |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 到现场查看垃圾清理情况：<br>现场垃圾已清理干净；<br>材料已堆放整齐并盖上帆布。 |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                     | 施 工 内 容 及 进 度           |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                  | 5人清理垃圾及整理材料。            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                             |                         |
| 本日现场监理人员                   |                                             | 段兴林                     |
| 记录人：段兴林                    |                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 |