

监 理 日 志

日期：2020年4月22日

天气：阴

星期：气温：16℃ -9℃

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看文明施工及安全情况发现挖基础现场有垃圾及基坑没有做防护警示标志。 下发监理通知单，要求立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	上午9人挖基础基坑； 下午因材料没到位休息。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	段岩林	
记 录 人：	段岩林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生