

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 21 日

天气: 阴

星期: 周日

气温: 27℃-22℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度、质量、安全情况。 让施工人员在屋面行走时,注意慢行。(因上午下雨,屋面潮湿)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	上午因下雨,屋面湿润,无人施工。 下午 5人安装组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严光林	
记录人: 严光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	