

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 28日

天气: 阴

星期: 四

气温: 31℃ - 23℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及晚上修电缆线做准备 工作 整理监理资料并上传。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 施工人员共 6 人 (全班组) 2 人接并网柜电缆 2 人盖桥架盖板 5 人敷设并网柜至箱变电缆。
其 它 事 项	晚上 10 点接箱变侧电缆。	
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	