

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 4 日

天气：多云

星期：气温：11℃ -7℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况、并对到货材料进行了抽检； 检验结果 H 型钢不符合设计要求、要求总包单位更换，总包单位联系供货商到现场，进行了复查后，承认说是发货的时候装错了。 对施工单位施工人员进行安全培训。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	阳光电源股份有限公司	因现场材料与设计不符、施工人员做施工前的准备工作。（临时用电等）	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	