

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 7 日

天气：晴

星期：气温：12℃ -4℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况； 要求施工人员焊渣及时清理干净； 要求施工人员必须佩戴好防护用品； 明日要开始安装斜撑，让其下班前准备工作先做好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源 股份有限公司	现场施工人员共5人；  3人焊接底板；  2人钢材除锈、刷漆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	段光林	
记 录 人 : 段 光 林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	