

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 10 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -3℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	督促总包单位尽快确定施工方案； 下午施工方案已确定等待施工队重新购买材料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	阳光电源股份有限公司	施工队休息。（等待设计单位新的施工方案）	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林	
记 录 人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	