

监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 27 日 天气： 晴 气温： 12-23℃ 星期： 一
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检围栏安装问题有，个别扶手镀锌层有毛刺、流坠，要求施工单位安全完成后进行处理。下发联系单一份； 2、审查施工单位光伏发电安装前期报审资料； 3、检查施工人员体温记录； 4、去济南协调关于电表安装事宜，母排安装完成后安装； 5、1#并网柜与原有开关柜连接缝隙不符合要求，找施工管理人员安排整改；				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 1397 453 1442"> 施工单位 </td><td data-bbox="453 1397 1444 1442"> 施工情况 </td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1442 453 1733"> 阳光电源有限公司 </td><td data-bbox="453 1442 1444 1733"> 施工人员 9 人。 1、A10 库房围栏材安装完成, 接地扁铁焊接开始； 2、A4 库房围栏安装开始； </td></tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10 库房围栏材安装完成, 接地扁铁焊接开始； 2、A4 库房围栏安装开始；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10 库房围栏材安装完成, 接地扁铁焊接开始； 2、A4 库房围栏安装开始；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				