




监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 5 月 13 日 天气： 多云 气温： 18-30℃ 星期： 三
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、A10 库房北侧桥架导轨安装材料长度不足，即令其更换完成； 3、施工资料审查加固人员资质纸质版签字。 4、5#并网柜基础上口未做砼即找施工单位整改消缺；    				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阳光电源有限公司</td><td> 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房桥架连接固定完成 80%， </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房桥架连接固定完成 80%，
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房桥架连接固定完成 80%，				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				