

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 16 日 天气： 晴 气温： 14-30℃ 星期： 六
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工人员体温记录；</p> <p>2、巡检 A4 库房电缆沟开挖深度、宽度不符合要求，即令其整改消缺完成；</p> <p>3、巡检 A10 库房电缆沟开挖宽度不符合要求，即令其整改消缺完成。</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 天气：阴 22度 南风≤3级 湿度77% 经 度：116°48'42"E 纬 度：36°49'20"N 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4电缆沟线路开挖 时 间：2020-05-16 09:21:27</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 天气：阴 23度 西南风≤3级 湿度71% 经 度：116°48'27"E 纬 度：36°49'24"N 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10电缆沟线路开挖 时 间：2020-05-16 10:15:53</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">普洛斯山东片区 天气：阴 22度 南风≤3级 湿度77% 经 度：116°48'42"E 纬 度：36°49'20"N 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4电缆沟线路开挖 时 间：2020-05-16 09:22:18</p> </div> </div>	
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 7 人，管理 2 人 。</p> <p>1、A4 库房桥架连接固定完成，</p> <p>2、A10、A4 电缆沟开挖完成；</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>