

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 7 日 天气： 多云 气温： 11-28℃ 星期： 日
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检 A10、A4 库房立面桥架安装发现施工人员二次生命线使用不当，即令其整改消缺完成；桥架支架防腐不严，即令其消缺整改完成； 3、巡检 A10 库房电缆沟开挖配电室原线管距地 25 公分，A4 库房地梁以下埋管已满只能埋梁山，要求根据现场实际情况埋设电缆穿管。      
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10、A4 库房立面桥架安装完成， 2、A10、A4 配电房电缆沟开挖；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：