


日期：2020 年 5 月 2 日 天气：晴 气温：18-32℃ 星期：六
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现 A4 库房检修通道导轨安装与图纸不符，即令其按照图纸设计整改消缺； 2、接地扁铁架空未同意放置桥架导轨上，导轨长度达不到设计要求； 3、检查施工人员体温记录； 
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人。 1、A4 库房检修通道安装完成 50%； 2、A10 库房接地焊接完成 50%； 3、A10 库房开始安装桥架夹具；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：