

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 22 日 天气： 晴 气温： 14-31℃ 星期： 五
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检发现发现现场无人施工，找总包询问情况，因农忙临近及内部原因，协助施工方协调施工人员施工； 3、整理检查部分施工资料	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	施工人员 6 人，管理 2 人 。 1、无人施工
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	