

监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 5 月 3 日 天气： 晴 气温： 13-34℃ 星期： 日

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、昨天 A4 库房检修通道导轨安装与图纸不符整改完成；</p> <p>2、汇报业主梁总现场施工进度情况；</p> <p>3、检查施工人员体温记录；</p>	
		
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 6 人。</p> <p>1、A4 库房检修通道安装完成 80%；</p> <p>2、A10 库房接地焊接完成 70%；</p> <p>3、A10 库房开始安装桥架夹具完成 90%；</p> <p>4、5#并网柜基础开挖完成；</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>