


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 14 日 天气： 晴 气温： 19-34℃ 星期： 日
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检组件安装发现问题有中间组件背板线连接无固定，要求施工人员整改消缺； 3、施工单位测试接地阻值，组件接地环网未连接无法测，5#并网柜在允许范围内； 4、昨晚组件厂家现场 EL 检测共计完成 4504 块，二次分拣后不符合要求共计 703 块。  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 29度 东风 3级 湿度 37% 地址：德州市齐河县齐河大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测二次分拣 时间：2020-06-14 19:25:40  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 29度 东北风 3级 湿度 27% 地址：德州市齐河县齐河大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10库南侧地面跟踪定位 时间：2020-06-14 10:47:14   普洛斯山东片区 施工记录 项目名称：德州齐河普洛斯物流园2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测 时间：2020-06-13 20:11:26  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 28度 东北风 3级 湿度 27% 地址：德州市齐河县齐河大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10库逆变器安装 时间：2020-06-14 10:20:46  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 27度 东北风 3级 湿度 32% 地址：德州市齐河县齐河大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：组件吊装 时间：2020-06-14 09:14:39
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 23 人，管理 2 人 。 1、组件吊装、安装完成 300 块。 2、逆变器安装完成； 3、北侧接地焊接完成 60%； 4、组件厂家检测二次分拣完成
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：