

监理日志 ()

日期: 2020年6月25日 天气: 多云 气温: 21-34℃ 星期: 四
 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录, 现场安全施工; 2、巡检发现立面桥架接地极上端部分需要防腐, 即令其防腐消缺完成; 3、巡检 A4 库房组件背板线整改不到位即令其重新消缺, 并找施工管人员严格管理施工质量;	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 14 人, 管理 2 人。 1、A 4 库房直流电缆插头制作、穿管完成; 2、A10 库房通信线敷设,
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):