

监 理 日 志 ()

日期：2020 年 6 月 27 日 天气：晴 气温：22-34℃ 星期：六

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现组件安装个别施工人员，出现轻微中暑现象，即令其服用防暑药品； 3、下午因天气闷热即剩余组件未进场，无人施工； 4、电气施工人员因部分工序因组件安装未完成而离场回家； 5、监理月报、月情况等资料编辑整理；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	施工人员 8 人，管理 2 人 。 1、A10 库房组件安装，下午无人施工；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	