

监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 28 日 天气： 中雨 气温： 23-33℃ 星期： 日
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检济南剩余组件进场发现问题有进场数量不足，缺少 15 块，一箱外包装破损，令其施工单位通知总包商务进行协调； 3、齐河项目剩余组件下午进场，施工管理人员冒雨组织卸货，雨下大即令其停止卸车，确保安全。； 4、通过远程视频查看 A10 库房组件安装情况； 5、晚上第三方检测单位进场进行组件 EL 检测；  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 28度 西风≤3级 湿度67% 海拔：19.86米 地址：济南市历城区创展路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：剩余组件进场 时间：2020-06-28 星期日  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 30度 北风≤3级 湿度58% 海拔：20.02米 地址：济南市历城区创展路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：剩余组件进场 时间：2020-06-28 星期日  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 33度 东北风≤3级 湿度53% 海拔：20.86米 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：剩余组件进场 时间：2020-06-28 星期日  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 33度 东北风≤3级 湿度53% 海拔：20.86米 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：剩余组件进场 时间：2020-06-28 星期日  2020-06-28 07:07:18 德州齐河普洛斯物流园
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 8 人，管理 2 人 。 1、A10 库房组件安装，下午组件检测卸车； 2、济南剩余组件进场卸货；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：