


监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 3 日 天气： 晴 气温： 23-35℃ 星期： 三
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现电缆敷设人员不足，通知施工单位施工措施具体到位； 3、协助施工单位进行安全文明生产月活动； 4、厂家现场检测人员进场准备两组人员明天开始检测。  普洛斯山东片区 天气：晴 36度 南风<3级 湿度21% 地 址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：安全生产月活动 时 间：2020-06-03 17:48:19  普洛斯山东片区 天气：晴 37度 西南风<3级 湿度18% 地 址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：安全生产月活动 时 间：2020-06-03 17:17:25  普洛斯山东片区 天气：晴 28度 西南风<3级 湿度38% 地 址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房电缆敷设 时 间：2020-06-03 10:11:58  普洛斯山东片区 天气：晴 25度 西南风<3级 湿度47% 地 址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房电缆敷设 时 间：2020-06-03 09:02:15				
	<table border="1"> <tr> <th>施工单位</th><th>施工情况</th></tr> <tr> <td>阳光电源有限公司</td><td> 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房 240 电缆敷设完成 40%； </td></tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房 240 电缆敷设完成 40%；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房 240 电缆敷设完成 40%；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				