


监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 4 月 11 日 天气：晴 气温： 4-18℃ 星期： 六
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查并网柜消缺整改情况，防腐破损未整改，2、3#并网柜母排采用单螺栓连接未处理，已找总包单位落实消缺； 2、施工人员体温检查记录；  普洛斯山东片区 天气：晴 18度 西北风4级 湿度24% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房夹具安装 时间：2020-04-11 14:52:00  普洛斯山东片区 天气：晴 18度 西风3级 湿度24% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜消缺 时间：2020-04-11 13:52:38  普洛斯山东片区 天气：晴 18度 西北风4级 湿度24% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房夹具安装 时间：2020-04-11 14:49:55	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 15 人。 1、A10 库房夹具西侧放线安装完成； 2、夹具组装完成 90%； 3、并网柜消缺；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	