

监 理 日 志

第 1 页 共 30 页

2019 年 12 月 28 日 星期：六	天气白天：晴 夜间：	气温：最高 11℃ 最低 3℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 材料进场，圆管 35 支，垫板 130 块，劲板 70 块，螺丝 4 箱，升降车二台。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人： 田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 3 页 共 30 页

2019 年 12 月 30 日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 8℃ 最低 0℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 施工单位上午办理进场施工手续，向物流园物业提供人员保险、资质、安全交底；下午进行准备工作，对斜撑进行切割并刷底漆，计划明天开始对 D 区仓库进行加固。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况：</p> <p>2. 质量监理情况：</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人：田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 4 页 共 30 页

2019 年 01 月 31 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 9℃ 最低 0℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 D 号库房立柱进行加固，4 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 5-6 根斜撑。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 个别施工人员未穿反光背心，按照物流园安全管理规定，人员要穿反光背心。 升降车附近未放置灭火器，要求施工单位增加灭火器。</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人： 田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 5 页 共 30 页

2020 年 01 月 01 日 星期：三	天气：白天： 夜间：	气温：最高 7℃ 最低 -1℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 D 号库房立柱进行加固，4 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 5-6 根斜撑。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 对斜撑进行切割工作中，施工人员未佩戴防护眼罩，要求佩戴防护眼罩，以免火星飞溅到眼里造成伤害。</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊点焊渣是否清理干净。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人：田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 6 页 共 30 页

2020 年 01 月 02 日 星期：四	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 6℃ 最低 -3℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 D 号库房立柱进行加固，4 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 5-6 根斜撑。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 部分施工单位人员在升降车上焊接时未佩戴安全帽，要求及时佩戴安全帽，以免造成人员头部碰伤。</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人： 田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 7 页 共 30 页

2020 年 01 月 03 日 星期：五	天气：白天：多云转阴 夜间：	气温：最高 6℃ 最低 -2℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 C 号库房立柱进行加固，2 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 2-4 根斜撑；2 人负责清理 D 号库房收尾工作。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 无</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人： 田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 8 页 共 30 页

2020 年 01 月 04 日 星期：六	天气：白天：阴 夜间：	气温：最高 3℃ 最低 -4℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 C 号库房立柱进行加固，2 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 2-4 根斜撑；2 人负责清理 D 号库房收尾工作。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 无</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况：</p> <p>五、其他</p> <p>填写人：田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 9 页 共 30 页

2020 年 01 月 05 日 星期：日	天气：白天：小雨 夜间：	气温：最高 1℃ 最低 -7℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 C 号库房立柱进行加固，4 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 5-6 根斜撑。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 无</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况： B 号库房立柱周边有物资，需要和物业沟通，人员是否可以进场施工，由于周末物业人员未上班，周一进行沟通。</p> <p>五、其他</p> <p>填写人：田大超 审核人：</p>		

监 理 日 志

第 10 页 共 30 页

2020 年 01 月 06 日 星期：一	天气：白天：小雨 夜间：	气温：最高 2℃ 最低 -7℃
<p>一、工程施工情况：</p> <p>1. 工程进度情况： 对 C 号库房立柱进行加固，4 人负责焊接斜撑，1 人负责配合工作，计划一天焊接 5-6 根斜撑。</p> <p>2. 承包商动态：</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <p>1. 安全监理情况： 无</p> <p>2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺师傅符合要求。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况： 由于物业李经理去济南开会，电话沟通未能沟通好，需明天见面在沟通。</p> <p>五、其他 下午业主方岳总来现场查看，了解现场施工情况，预计项目 15 号之前加固工作能够完成。</p> <p>填写人：田大超 审核人：</p>		