

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	<u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 星期 <u>二</u>	天气	多云	气温	4℃/-3℃
监理单位动态： 1 人					
施工方人员动态： 6 人					
施工机械动态： 切割机 1 台					
施工进度情况	交流电缆展放，并网柜进室。				
检查发现的问题	对施工现场进行巡视，现场发现电缆桥架规格小不能满足实际电缆排布。				
处理意见、措施、结果	建议施工方和设计方沟通采取其它方案实施				
协调内容或其他					
记录人：刘德文		总监（总监代表）签阅：			