

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 1 日 星期三		天气	多云	气温	8℃/4℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：6 人 施工机械动态：切割机 1 台						
施工进度情况	交流电缆展放，部分桥架拆除。					
检查发现的问题	现有 10*20 的电缆桥架不能容纳现场实际电缆。					
处理措施、意见、结果	要求总包和设计沟通，落实变更事宜。					
协调内容或其他						
记录人：刘德文			总监（总监代表）签阅：			