

监 理 日 志

日期： 2020 年 01 月 03 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 4 °C ~8 °C

工程名称： 江苏德和绝热 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天正式开始施工，并检查了拉杆的直径及套管的直径厚度，因镀锌测厚仪未到，未能进行镀锌层测厚。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	微山县欢城建筑有限公司	现场施工人员两人，安全帽安全带佩戴齐全，临时用电符合要求。
其 它 事 项	因前期资料未报验，且现场没有专职安全员，已发通知单要求停止施工，并整改通知单所要求的整改内容。 ，	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	