

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：三

气温：5℃ ~ 20℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况 1. 工人佩戴口罩及安全帽，进厂体温正常。 2. 对爬梯制作进行验收，同意做防腐处理，要求两底一面。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天科技工程有限公司	1、继续基础开挖，泥土清运，施工人员三人，小型运输车一台。 2、逆变基础柱钢筋绑扎，基础墙砌筑，施工人员两人， 3、下午檩条拉杆加固，施工人员四人，升降机械一台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	