

监 理 日 志

日期： 2020 年 03 月 19 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 5 °C ~ 17 °C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况 1. 工人佩戴口罩及安全帽，进厂体温正常。 2. 检查爬梯做防腐处理良好。 3. 对逆变基础进行隐蔽验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、逆变基础墙砌筑完成，施工人员两人。 2、箱变基础柱钢筋绑扎，施工人员两人。 3、上午爬梯油漆一人。 4、二号车间檩条拉杆加固，施工人员四人，升降机械一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：