

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 20 日

天气：晴

星期：五

气温：7℃ ~ 20℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况 1. 工人佩戴口罩及安全帽，进厂体温正常，临时用电由厂方接线。 2. 对箱变基础柱钢筋绑扎检查，符合设计要求。 3. 箱变基础垫层浇筑，配合比良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天 科技工程 有限公司 微山县欢 城建筑有 限公司	1、现场管理人员一人。 2、箱变基础垫层浇筑，施工人员四人。 3、二号车间檩条拉杆加固，施工人员四人，升降机械一台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	