

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 23 日

天气：晴

星期：一

气温：5 °C ~ 16 °C

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 工人自觉佩戴口罩及安全帽，进厂测量体温正常。临时用电由厂方接线。 2. 检查箱变基础砌筑，砖蓬、马牙槎、拉结筋符合要，平整度、垂直度良好。 3. 箱变基础柱支撑前隐蔽验收，柱内无杂物。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天 科技工程 有限公司 微山县欢 城建筑有 限公司	1、现场管理人员一人。 2、箱变基础墙砌筑，施工人员四人。 3、二号车间檩条拉杆加固，施工人员四人，升降机械一台。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	