

监 理 日 志

日期： 2020 年 03 月 24 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 5 °C ~ 18 °C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 工人自觉佩戴口罩及安全帽，临时用电由厂方接线。 2. 检查箱变基础砌筑，砖蓬、马牙槎、拉结筋符合要，平整度、垂直度良好。 3. 检查屋面除锈刷漆到位。 4. 对进场光伏支架进行检验测量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司 微山县欢城建筑有限公司	1、现场管理人员一人。 2、箱变基础墙砌筑，施工人员三人，屋面防腐处理两人。 3、二号车间檩条拉杆加固，施工人员四人，升降机械一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人： 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：