

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 04 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 3 °C ~ 18°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 上午与业主一起复核屋面尺寸反馈给设计。 3. 对 2#屋面防腐刷漆施工进行检查，发现少量漏刷，已立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司 微山县欢城建筑有限公司	1、屋面刷防腐漆1人，夹具安装2人,管理人员1人。 2、厂房拉杆加固4人，吊车1台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	