

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 07 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 5 °C ~ 19°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况：  1. 检查加固施工工人佩戴安全帽、安全带正常、安全生产情况良好。  2. 对二号车间、三号车间拉条进行验收。  3. 对 2#屋面夹具安装、檩条施工进行检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天 科技工程 有限公司  微山县欢 城建筑有 限公司	1、屋面檩条安装 2 人，夹具安装 3 人,箱变基础模板加固 2 人，管理人员 1 人。 2、厂房拉杆加固4人，吊车1台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	