

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 09 日

天气：晴

星期：四

气温：9℃ ~ 18℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 叮嘱施工人员对混凝土进行保养。 3. 对屋面支架基础钢筋绑扎进行检查。 4. 对屋面夹具安装检查		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天 科技工程 有限公司 微山县欢 城建筑有 限公司	1、夹具安装 5 人，钢筋绑扎 2 人，管理人员 1 人。 2、厂房拉杆加固完成，待业主及施工方一起检查。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东	
记 录 人： 胡学东		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	