

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 11 日

天气： 小雨

星期： 六

气温： 3 °C ~ 13°C

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况： 1. 检查加固施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良好。 2. 全程跟踪加固消缺。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天 科技工程 有限公司 微山县欢 城建筑有 限公司	1、因下雨室外及屋面未施工。 2、厂房拉杆加固完成，经检查部分拉杆未安装到位，重新整改，施工人员4人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东	
记 录 人： 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	